

工程名稱	水上工務段 102 年度台 82 線綠美化改善工程
承包廠商	新豐景觀造園
預算金額 (工作費)	6,052,414 元
契約金額	4,270,000 元
結算金額	4,666,041 元
開工日期	102 年 04 月 10 日
竣工日期	102 年 05 月 24 日
成果相片	
	
樁號位置	台82線19K
說明	雞蛋花補植



樁 號 位 置	台82線16K
---------	---------

說 明	台灣欒樹補植
-----	--------



樁 號 位 置	台82線20K
---------	---------

說 明	火焰木補植
-----	-------





樁 號 位 置	台82線中和交流道
---------	-----------

說 明	種植變葉木
-----	-------



樁 號 位 置	台82線中和交流道
---------	-----------

說 明	種植變葉木
-----	-------