

公路總局辦理徵收土地案件及使用情形表
(第五區養護工程處轄區-第4季)

資料更新日期: 107年12月11日

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 (平方公尺)	核准徵收		公告徵收		上開登錄 工程資訊日期	補償費	補償費發放日期	都市土地 (是/否)	計畫書所載 計畫進度(類型)	使用狀況	實際開工日期	工程進度		工程資訊 更新日期	備註			
				日期	內政部核准案件編號	日期	內政部核准案件編號								土地補償費(元)	預定開工日期			預定完工日期	預定進度%	完工日期
				文號		文號															
1	台1線三疊溪橋改建工程(都 內)	嘉義縣大林鎮明華段1125-5 地號等2筆	250.02	104年11月5日 政部 台內地字第1041309472號函	104A02Q0105	104年11月11日 嘉義縣政府 府地權字第10402079275號	1050407	1,486,369	104年12月15日	是	104年12月	(4)已完工依徵收 計畫使用	104.06.09	100.00%	105.10.	107.05.11					
2	台1線三疊溪橋改建工程(都 外)	嘉義縣大林鎮明華段1125-3 地號等3筆	352.93	104年11月5日 政部 台內地字第1041309468號函	104A02Q0104	104年11月11日 嘉義縣政府 府地權字第10402079435號	1050407	1,671,476	104年12月15日	否	107年6月	(4)已完工依徵收 計畫使用	104.06.09	100.00%	105.10.	107.05.11					
3	台20乙線0K+000-2K+680段拓 寬工程	臺南市左鎮區內庄仔段377- 11號內等46筆	2918.54	104年11月6日 政部 台內地字第1041309502號函	104A02R0135	104年11月12日 臺南市政府 府地用字第1041119872A號	1050407	4,371,994 172,658	104年12月18日	否	105年3月 108年2月	(3)已動工,主體工 程已動工	105.04.01	96.87% 96.87%	107.09. 21	107.05.11					
4	台1丁線田頭橋改建工程	雲林縣斗南鎮新庄段新庄小 段238-2等20筆	665.25	105年01月29日 內政部 台內地字第1051301304 號函	105A02P0003	105年2月18日 雲林縣政府 府地權一字第 1052702403A 號	1050407	5,920,725	105年3月25日	否	104年2月 105年10月	(4)已完工依徵收 計畫使用	104.10.24	100%	105.07. 20	107.05.11					
5	台20乙線3K+420-4K+420段拓 寬工程	臺南市南化區菁埔寮段1216- 18號內等7筆	638.89	105年10月25日 內政部 台內地字第10501309060	105A02D0067	105年11月10日 臺南市政府 府地用字第1051151718A	1060104	614,464 11,872	105年12月21日	否	106年1月 109年6月	(3)已動工,主體工 程已動工	106.03.26	66.73% 69.90%	107.05.1	107.05.11	本案工程移交由本局西濱南區 工程處施作				
6	台1線博愛陸橋上部結構改善 與橋墩柱補強工程	嘉義市埤子頭段215-3地號等4 筆	204.82	106年7月10日 內政部台內地字第1061305097號函	106A0210042	106年7月28日 嘉義市政府府地用字第1061613763號	1060704	11129655	106年9月8日	是	105年11月 106年10月7日	(4)已完工依徵收計 畫使用	106.11.15	100%	106.10. 05	107.05.11					
7	台17甲線鹽水溪橋改建工程	台南市北區文元段5-1地號等7 筆	457.1	107年8月27日 內政部台內字第1071305155號函	107A02D0151	107年9月13日 臺南市政府府地用字第1071023387A號	1070807	4,302,695 0	107年10月26日	是	105年8月10日	(3)已動工,且主體 工程已動工	105.08.10	75.35% 78.64%	107.12.11	107.12.11	本案工程及用地取得移交由本 局西濱南區工程處施作				