

工程名稱	斗南工務段 102 年度台 1 線綠美化改善工程
承包廠商	統綠景觀工程顧問有限公司
預算金額 (工作費)	3,679,418 元
契約金額	2,264,000 元
結算金額	2,116,790 元
開工日期	102 年 4 月 8 日
竣工日期	102 年 5 月 17 日
成果相片	
樁號位置	台1線233K+000(荊桐市區)
說明	槽化島鋪植假儉草



樁 號 位 置	台1線233K+000(荊桐市區)
---------	-------------------

說 明	槽化島種植紅葉鐵莧及紅葉鐵莧
-----	----------------



樁 號 位 置	台1線233K+500(荊桐市區)
---------	-------------------

說 明	人行道鋪植假儉草
-----	----------



樁 號 位 置	台1線234K+000(荊桐市區)
---------	-------------------

說 明	槽化島種植紅葉鐵莧及紅葉鐵莧
-----	----------------



樁 號 位 置	台1線234K+000(荊桐市區)
---------	-------------------

說 明	槽化島種植紅葉鐵莧及紅葉鐵莧
-----	----------------