

編 號	會計代號 (工程編號)	工作項目及名稱	主辦單位 及人員	開工或契約 或計畫起迄 日期【以展 延後為準】	預算金額 (千元)	原始契約 金額(千元)	變更後契約 金額(千元) 【已結案者 請改為結算 金額】	總預定 進度 (%)	總實際 進度 (%)	差異 (%)	撥款率 (%)=實 撥數-變 更後契 約金額	100年度分 配預算(含保 留) A(千元)	累計實撥數(千元)		累計應付 未付數 (千元) C	結算金額 (千元) D 【請填到小 數點第三 位】	累計節 餘數 (千元) E = A - D	達成率 F=(B+C +E)/A	預估年底執 行數(千元)	執行情形(如有落後請填原因 或遭遇困難及改善措施 或解決辦法)	年底預算執 行率未達 90%者,不	管考 建議	備註 (查核 點)	
													100年度 支 出	合計										
三工處																								
1		甲仙工務段小林監工站100年度路容及綠美化維護工程(台20線54k~67k,)	甲仙工務段 蔡鴻麒	99.12.04~100.10.31	4,200	3,460		25	25	0	15	4,200	523	523	28				3,460	99年12月3日決標、99年12月4日開工、預定100年10月31日竣工,目前執行中				
2		甲仙工務段小林監工站轄區100年度省道預約經常性瀝青路面零星修補工程(台20線54k-67k)	甲仙工務段 蔡鴻麒	100.1.04~100.10.31	9,000	7,550		15	15	0	0	9,000			1,133				7,550	100年1月4日決標、100年1月11日開工、預定100年10月31日竣工,目前尚未請款				
小計(1)					13,200	11,010						13,200							11,010					
五工處																								
3		台3線321k+480委託鑽探監測工作	蘇冠憲	99.8.21-100.8.15	997	893	893	50	50	0	30.7%	893	0	274	619			0	100	893	地下水位及邊坡走位監測			
4		台3線295k+200-321k+420等5處邊坡、護欄及排水溝改善工程	黃站長	99.12.24~100.2.16	6,747	4,485	4,485	100	100	0	94.7%	4,485	4,248	4,248	237	4,485		0	100	4,485	邊坡改善、護欄及排水溝施作完成			
5		台3線322k+320-336k+240等4處邊坡、護欄及排水溝改善工程	蕭同仁	100.1.5-100.3.5	6,779	5,360	5,360	100	100	0	45.5%	5,360	2,440	2,440	2,920	5,360		0	100	5,360	邊坡改善、護欄及排水溝施作完成			
6		100年度曾文工務段轄內省道(台3線神斧橋以北)築路機械作業委外施作試辦(預估)	洪楠敦	100.2.1-100.11.30	919	850	850	10	10	0	0.0%	850	0	0	850			0	100	850	築路機械施作			
7		100年度曾文工務段轄內省道(台3線神斧橋以南)築路機械作業委外施作試辦(預估)	洪楠敦	99.12.9-100.11.30	815	729	729	20	20	0	0.0%	729	0	0	729			0	100	729	築路機械施作			
8		曾文工務段100年度省道綠美化維護工程	黃永同	99.12.17~100.11.30	5,345	3,316	3,316	20	20	0	0.0%	3,316	0	0	3,316			0	100	3,316	省道綠美化維護			
9		曾文工務段100年度省道台3線路容維護(割草、垃圾清理、路面清掃等)	黃永同	99.12.15~100.11.30	3,833	3,720	3,720	20	20	0	16.2%	3,720	602	602	3,118			0	100	3,720	路容維護			
10		曾文工務段100年度省道預約經常性公路零星修復工程	王韋舜	100.2.16~100.11.30	4,818	4,425	4,425	5	5	0	0.0%	4,425	0	0	4,425			0	100	4,425	路面零星修復			
11		曾文工務段100年度台南縣省道預約經常性瀝青路面零星修補工程	洪楠敦	100.2/21~100.11.30	3,865	3,390	3,390	5	5	0	0.0%	3,390	0	0	3,390			0	100	3,390	路面坑洞零星修補			
12		(莫拉克風災)台3線302k+394中崙四號橋修復工程	陳紀諭	99.6.9-99.10.15	15,693	10,470	9,936	100	100	0	60.2%	3,957	0	5,979	3,957	9,936		0	100	3,957	辦理結算數量清查			
13		(莫拉克風災)台3線311k+750路基缺口修復工程	陳紀諭	99.9.20-100.4.17	36,069	30,374	30,374	60	60	0	31.3%	20,854	4,682	9,520	20,854			0	100	20,854	下邊坡擋土牆施作			
14		台20線52k+260附近委託鑽探暨監測工作	蘇冠憲	99.9.3-100.8.28	1,957	1,647	1,647	50	50	0	35.3%	1,647	0	581	1,066			0	100	1,066	監測地下水位			
小計(2)					87,837	69,659						53,626							53,045					
總計					101,037	80,669						66,826							64,055					

編 號	會計代號 (工程編號)	工作項目及名稱	主辦單位 及人員	開工或契約 或計畫起迄 日期【以展 延後為準】	預算金額 (千元)	原始契約 金額(千元)	變更後契約 金額(千元) 【已結案者 請改為結算 金額】	總預定 進度 (%)	總實際 進度 (%)	差異 (%)	撥款率 (%)=實 撥數÷變 更後契 約金額	100年度分 配預算(含保 留) A(千元)	累計實撥數(千元)		累計應付 未付數 (千元) C	結算金額 (千元) D 【請填到小 數點第三 位】	累計節 餘數 (千元) E = A - D	達成率 F=(B+C +E)/A	預估年底執 行數(千元)	執行情形(如有落後請填原因 或遭遇困難及改善措施 或解決辦法)	年底預算執 行率未達 90%者,不	管考 建議	備註 (查核 點)		
													100年度 支 出	合計											